

**RAPORT WEWNĘTRZNEJ KONTROLI**

Test results / Prüfergebnisse

Nr 24/2017

Rodzaj materiału:

**Cement hutniczy PN-B-19707 CEM III/A 32,5 N – LH/HSR/NA
(cement hutniczy EN 197-1 CEM III/A 32,5 N – LH)**

Wyniki badań za okres:

średnia miesięczna marzec 2017

Wymagania normowe:

PN-B-19707:2013-10 (PN-EN 197-1:2012)Deklaracja właściwości użytkowych: **1487-CPR-0604 wyd.4**Krajowa deklaracja wł. Użytkowych: **148/04-006-04S wyd.1**

Parametr Parameter/Parameter	Jednostka Unit/Einheit	Wynik badania Result/Ergebnis	Wymagania Requirements/Forderungen
---------------------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

PARAMETRY MECHANICZNE wg PN-EN 196-1

Wytrzymałość na ściskanie Compressive strength/Druckfestigkeit			
po 7 dniach at 7 days/nach 7 Tagen	[MPa]	22,4	≥ 16,0
po 28 dniach* at 28 days*/nach 28 Tagen*	[MPa]	42,8	32,5 ÷ 52,5

*wyniki badań za poprzedni miesiąc/previous month/voriger Monat

PARAMETRY FIZYCZNE wg PN-EN 196-3

Początek czasu wiązania Initial setting time/Erstarrungsbeginn	[min]	224	≥ 75
Stołość objętości; test Le Chateliera Soundness (expansion) /Raumbeständigkeit (Dehnungsmass) Le Chatelier	[mm]	0,3	≤ 10

PARAMETRY CHEMICZNE wg PN-EN 196-2

Strata prażenia Loss on ignition/Glühverlust	[%]	2,0	≤ 5,0
Pozostałość nierozpuszczalna Insoluble residue/ Unlöslicher Rückstand	[%]	0,5	≤ 5,0
Zawartość siarczanów (jako SO ₃) Sulfate content/Sulfatgehalt	[%]	2,2	≤ 4,0
Zawartość chlorków (Cl ⁻) Chloride content/Chloridgehalt	[%]	0,03	≤ 0,10
Zawartość alkaliów (Na ₂ O eq) Alkalies content/Alkalieninhalt	[%]	0,6	≤ 1,10

INFORMACJE DODATKOWE

Woda zarobowa (wg PN-EN 196-3) Water demand/Zugabewasser	[%]	27,2	
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a (wg PN-EN 196-6) Blaine's surface/spezifische Oberfläche laut Blaine	[cm ² /g]	4 440	
Skład chemiczny (wg PN-EN 196-2) Composition/chemische Zusammensetzung			
SiO ₂	[%]	28,4	
Al ₂ O ₃	[%]	7,1	
Fe ₂ O ₃	[%]	1,6	
CaO	[%]	51,0	
MgO	[%]	5,2	

Opracował: 11.04.2017

Autoryzował: 11.04.2017

KIEROWNIK
WYDZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI
Kierownik ds. Jakości
CEMENTOWNI ODRA" S.A.
mgr inż. Magdalena Oleśków